

Generalforsamling nr. 125 i Ørsted vandværk d.17-2-2026.

Beretning for 2025

I starten af februar fik KEMIC, som havde fået renoveringsopgaven, endelig gang i renoveringen af vandværket. Strømmen blev afbrudt til EL tavler, så de kunne rykkes ud og nye sættes ind. Vores nødstrøms anlæg trak så pumper, imens elektrikerne monterede EL tavler. Nødstrømsanlægget klarede det fint med lidt justeringer undervejs, men et nyt nødstrømsanlæg med automatisk opstart er på ønskesedlen, når vi engang får råd til det.

Erik pedersen A/S som havde gravet råvandsledning ned fra skoven til vandværket, skulle aflevere ledningen rent pumpet og tryk prøvet. Den 25-2-25 startede vi boringen i Stenaltskoven så vi kunne få skyllet ledningen. Det gik planmæssigt indtil den også skulle tryk prøves.

Råvandsledningen kunne ikke holde trykket på de 10 bar som den skulle. Efter et par dage kom der heldigvis vand op af jorden ude ved Sygehusvej, og der blev gravet ned til utætheden. En spids genstand var gået gennem røret uden at nogen havde opdaget det. Hullet blev repareret og ledningen kunne nu holde trykket. Imens blev der blæst fiber i det rør som også var blevet gravet ned sammen med råvandledningen. Det gav dog lidt problemer, og der skulle graves ned et par steder for at få trukket fiberkablet igennem.

Der blev pumpet 4600m³ vand ud, inden ledningen var ren for coliforme bakterier. D. 9. april begyndte vi at bruge af vandet fra den nye boring fra Stenaltskoven. Der var lidt små justeringer i begyndelsen, så det var KEMIC der passede vandværket i starten. Vandkvaliteten fra boringen i Stenaltskoven er super, så den kan godt køre selvstændigt og forsyne vandværket med vand, hvis der skulle ske noget med de 2 gamle borer. Midt i maj fik vi overdraget vandværket fra KEMIC, og det har kørt uden problemer siden.

Da vi havde betalt alle regninger på renoveringen var pengekassen tom. For at få til driften indtil de næste par indbetalinger, besluttede bestyrelsen at få lavet en kassekredit. Vi kontaktede Djurslandsbank og vi fik lavet en kredit på 600.000 kr. som gik her til 1-2-2026, og det ser ud til at det rækker.

Der har heldigvis kun været en enkelt større utæthed ude i vejen, en anboring var sprunget fra hinanden på Hollandsbjergvej ved Tangkærvej.

Der er jo en del snak om beredskab og IT-sikkerhed i disse urolige tider. I forbindelse med renovering af vandværket har vi købt den største IT sikkerhedspakke vi kunne få. Det er på anbefaling fra vores brancheforening "Danske Vandværker" som mener vandværker er meget udsatte for hacker angreb. Vi har så også vores nødstrømsanlæg som jo lige er blevet prøvet godt af. Så er der varslet sænkning af grænser for NITRAT fra 50 mg pr. l. til 6 mg pr. l. Det har Ørsted Vv. ingen problemer med lige i øjeblikket. Vi ligger omkring 1 mg pr. l.

Her ved udgangen af 2025 forsynede Ørsted Vv. 861 målere, som har brugt 100812 m³ mod 97278 m³ året før. Her til slut vil jeg bare sige tak til bestyrelse, kollegaer og revisor for samarbejdet i det forløbne år.

Formand
Carsten Pedersen

